

Ganløse kirke



Lovliggørelse af gennembrydning af kirkegårdsmur

April 2023 – Rev A

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	side 2
Adresser	side 3
Indledning/resume	side 4
Øst-muren	side 4
Renoveringsforslag	side 6
Beskrivelse udførelse	side 6
Den videre proces	side 7
Økonomi og tidsplan	side 8
Bilag	side 8
Foto	side 9

Ganløse kirke

Adresser

Menighedsråd:	Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd.
Provsti:	Frederikssund Provsti
Arkitekt:	Sørensens tegnestue ApS. Toftekæret 7, 3520 Farum

Ganløse kirke

Indledning

Ganløse kirke er smuk beliggende centralt i byen som den er afgrænset fra med dens kirkemur samt låger og porte som skaber adgange mellem by og kirkegård.

Øst-muren

Resume.

Ganløse menighedsråd har siden 1970'erne haft planer om at foretage en kirkegårdsudvidelse øst for den gamle kirkegårdsmur og har i den forbindelse erhvervet sig en parcel øst for kapellet.

I 1998 søger Menighedsrådet om godkendelse for murgennembrud startende ved kapellet og med en åbning på ca. 8 meter, hos Frederikssund Provsti.

I 2008 udskiftes hele menighedsrådet og der tiltræder der et helt nyt menighedsråd. Det nye menighedsråd overtager sagen om murgennembrydningen og er af den opfattelse at projektet er godkendt af alle myndigheder.

I 2014 foretages gennembrydningen af kirkegårdsmuren og det nyerhvervet areal beplantes.

Menighedsrådet har ved skrivelse af 12. november 2014 beklaget at de tilsyneladende har handlet for hurtigt i forhold til stiftets godkendelse.

Nationalmuseet skriver i udtalelse af 13. januar 2015, at der skal foreligge en godkendelse af kirkegårdsudvidelsen fra embedslægen, samt at det berørte område er frigivet/undersøgt af den arkæologiske myndighed, Roskilde Museum.

Kgl. Bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S skriver i udtalelse dateret 20. januar 2015, at det er forståeligt at man har ønsket en åbning, som kan skabe forbindelse mellem kirkegårdens forskellige arealer. De skriver endvidere at det ville være "naturligt og smukt" hvis åbningen var mindre i en bredde som tilsvarende stien på kirkegården. Murender kunne afsluttes med en markering og eventuel med en låge.

Der skal i øvrigt henvises til skrivelse fra Helsingør Stiftsøvrighed dokument nr. 35111/15 dateret 25 august 2015.

Ganløse kirke



Foto af kirkemuren før gennembrydningen.

Ganløse kirke

Renoveringsforslag:

Område A jf. arkitekttegning A(99)2.01.

Det undersøges om der er eks. fundament under jord.
Der udføres ny mur medmarkering.
Muren kalkes efter gælden forskrifter for ny mur.

Område B jf. arkitekttegning A(99)2.01.

Fundament undersøges af ingeniør og der udføres projekt.
Mur nedtages, fundament understøbes eventuelt og mur opmures på ny.
Eksisterende sten genanvendes om mulig.
Muren kalkes efter gælden forskrifter for ny mur.

Beskrivelse af udførelse:

Område A jf. arkitekttegning A(99)2.01.

Der skal udføres fundament jf. ingeniørprojekt.

Hvor der mures under den fremtidige jord kote og 200 mm over jord/vegetationsoverflade mures der med kalkhydraulisk 20/80/475 mørtel. Øvrigt murværk opføres med K100/750 for at opnå en større smidighed. Muren opbygges af et relativt lille betonfundament. Herpå bygges nederst en skalmur og øverst en dobbeltmur afdækket med vingetegl. Murens dimensioner højde og bredde tilstræbes udført ca 0,5 m bred som den gamle mur. Oversiden af muren og skiftegangen tilpasses den eksisterende mur. Hvor der mures under den fremtidige terrænkote og 200 mm over jord/vegetationsover flade mures der med kalkhydraulisk 20/80/475 mørtel. Øvrigt murværk opføres med K100/750 for at opnå en større smidighed. Ved muråbning mures markering som angivet på tegning. Markeringen skal holde samme flugter og dimensioner som markeringen ved port gennemgangen ved sten til Strædet. Tegl skal være vingetegl af samme type som eksisterende. Afsluttende tegl monteres i det nuværende forløb ligeledes med mørtel 20/80/475. Udkastet på bagside. Det tilstræbes at genanvende flest mulige eksisterende teglsten. Muren berappes/filttes efter udtørningsperiode på 1 år kalkes på med kulekalk.

Område B jf. arkitekttegning A(99)2.01.

Inden udførelse af udbudsprojekt skal der laves en forundersøgelse omkring stabiliteten af fundament i form af en prøvegravning i samarbejde med Nationalmuseet. Herefter kan det afgøres om fundamentet kan repareres eller der skal understøbes. Muren understøbes ved at der udgraves og understøbes sektionvist.

Eksisterende mursten nedtages, renses for genanvendelse.

Ganløse kirke

Afhæng af resultatet for undersøgelsen af fundamentet opmures muren enten på eksisterende fundament eller ny understøbning

Hvor der mures under den fremtidige jord kote og 200 mm over jord/vegetationsoverflade mures der med kalkhydraulisk 20/80/475 mørtel. Øvrigt murværk opføres med K100/750 for at opnå en større smidighed. Muren opbygges af en dobbeltmur afdækket med vingetegl. Murens dimensioner højde og bredde tilstræbes udført ca 0,5 m bred som den gamle mur. Oversiden af muren og skiftegangen tilpasses den eksisterende mur. Det skal tilstræbes at der anvendes de eksisterende tegl til opmuring. Øvrigt murværk opføres med K100/750 for at opnå en større smidighed. Tegl skal være vingetegl af samme type som eksisterende. Afsluttende tegl monteres i det nuværende forløb ligeledes med mørtel 20/80/475. Udkastet på bagside. Det tilstræbes at genanvende flest mulige eksisterende teglsten. Muren berappes/filttes efter udtørningsperiode på 1 år kalkes på med kulekalk.

Den videre proces:

- Godkendelse af nærværende projekt af Menighedsrådet
- Igangsætning af ingeniørprojekt
- Revidering af nærværende projekt indeholdende ingeniørprojekt
- Roskilde Museum
- Prøvegravning og udførelsesprojekt (sammen med Roskilde museum)
- Godkendelse hos PU og Helsingør Stiftsøvrighed
- Udbud og licitation
- Byggepladsetablering – indhegning
- Flytning af diverse gravsten
- Nedrivning af mur helt eller delvis i område B
- Udgravning til fundament fra overside, evt. håndgravning – område A + B
- Opstilling af forskalling og støbning af fundament – område A + B
- Opmuring mur med genbrugte sten - område B
- Opmuring af ny mur – område A
- Byggeplads ryddes og arealer reetableres.

Ganløse kirke

Økonomi og Tidsplan:

Økonomi – Groft overslag og ekskl moms.

Byggeplads stillads	kr. 30.000,00
Område A - 10 meter, Understøbning mv	kr. 150.000,00
Område B - 8 meter, ny mur	kr. 200.000,00
Eventuelt Roskilde museum	kr. 50.000,00
Nationalmuseet, ingeniør og arkitekt	kr. 65.000,00
Uforudsete udgifter anslået ca. 10%	kr. 50.000,00

Nærværende projekt (timeforbrug, opgørelse fremsendes) kr. 20.350,00

Tidsplan:

- Menighedsrådets godkendelse af nærværende projekt april 2023
- Igangsætning af ingeniørprojekt april/maj 2023
- Projekt til PU & Stiftsøvrigheden maj/juni 2023
- Sagsbehandling i de kirkelige organer juni/oktober.2023
- Udbud og licitation november 2023
- Byggeperiode april/maj 2024

Bilag til nærværende projekt:

Arkitekt tegning A(99)1.00	Situationsplan eksisterende
Arkitekt tegning A(99)2.00	Situationsplan fremtidig
Arkitekt tegning A(99)2.00-1	Situationsplan - byggeplads
Arkitekt tegning A(99)1.01	Planudsnit og opstalt eksisterende
Arkitekt tegning A(99)2.01	Planudsnit og opstalt fremtidig
Arkitekt tegning A(99)2.02 – under udførelse	Snit i kirkemur eks.og fremt.

Ganløse kirke

Foto



Gennembrydning set mod øst



Gennembrydning set mod vest

Ganløse kirke



Mur som sat sig



Mur som har sat sig



Mur slået fra fundament



Revnet mur ved fundament

Ganløse kirke



Gravsten som skal flyttes



Kirkemur set mod syd

Ganløse kirke



Markering og låge til sti mod Strædet