

# GANLØSE KIRKE - kalkning

## BESIGTIGELSESNOTAT

DATO: 2024.05.13

SAG NR.: 15002

### Tilstede:

Morten Sørensen (MS)

Arkitekt

sørensens tegnestue aps

Dato for besigtigelse: 2024.05.13 kl. 8:30 – 9:30

### Besigtigelse og bemærkninger

Udsætning af kalk i sideskibet i gang.

Kalkning opstarter onsdag, kalken er ved at blive rørt ud så den er klar.

Elektriker er rykket for at fjerne de nedtagne radiatorer samt fjerne stikkontakt over dør til våbenhus.

Elektriker vil gøre det i dag.

Har talt med elektriker omkring nye radiatorer.

Han henviser til KAM Kirkevarme, som anbefaler olieradiatorer

Jeg kender firmaet fra anden sag.

Olieradiator på el opvarmes langsommere end almindelige radiatorer.

Til gængæld afsætter de ikke sorte striber på kalken.

De bliver ikke så varme at man brænder sig på dem og det vil være en fordel hvis området i sideskibet skal benyttes til børn.

Der skal regnes med ca. 7-8 radiatorer.

Kunne menighedsrådet oplyse om der foreligger en tilladelse fra nationalmuseet vedr. opsætning af de gamle radiatorer?

### Øvrigt.

Vi mangler oplysninger omkring væglamper og en eventuel lysekrone i sideskibet.

Kunne menighedsrådet oplyse en kontaktperson på Oticon.

Med venlig hilsen

Morten Sørensen

Arkitekt cand. Arch. Maa

# GANLØSE KIRKE - kalkning

## BESIGTIGELSESNOTAT

DATO: 2024.05.13

SAG NR.: 15002

