

II. Nye mangler) vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) kapel e) graverbygning

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	a) Forskalling af rygning	40.000	
2	a) Det anbefales at muranker udhugges og undersøges for rust	10.000	
3	a) Der udføres gennemgang af kit og mørtelfuger ved alle vinduer	18.000	
4	b) revner i murværk, inderside af tårntrappe undersøges	5.000	
5	b) utæthed i taget, ca. 3 sten oppe i våbenhusets østside	5.000	
6	b) rygning over kor, ca. 2 m fra østgavl (se pkt. 1)	15.000	
7	b) Det kan overvejes om der skal anlægges gangbro på kirkeloft	50.000	
8	d) Belægning foran toilettdør er ej handicapvenlig	15.000	
9	d) Der overvejes at installere elektronisk dørpumpe ved toilet	35.000	
10	d) adgang til tagrum etableres	15.000	
11	d) indvendig skade sydvestlig hjørne grundet ødelagt tagsten	25.000	
12	d) Fugt i dørkarm, som skal males og vedligeholdes. Der kan monteres bundstykkесkinne.	10.000	
13	c) Gennemgang af gravstenssikkerhed	Graver	
14	c) Der udføres jordbundsundersøgelse ved kirkemur der skal genetableres	20.000	
15	c) Kirkegårdsmuren afrenses for alger og kalkes	150.000	
16	c) Skur på kirkegården: skal have nyt tag. Det kan evt. undersøges om skuret skal fjernes, dog med opmærksomhed på matrikelkort.	30.000	
17	e) Ventilation på tagfod (loft) for at modvirke skimmelsvamp	30.000	
18	e) I maskinehal monteres 2 friskluftventiler.	4.000	
19	e) I maskinehal kan monteres motor på porte	20.000	
20	e) I kontor mangler etableres redningsåbning gennem vindue	5.000	
21	e) Facaden behandles	65.000	
22	e) Vinduesgummifuger skiftes	10.000	

III. Kirkens vedligeholdelsesstand:)

IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: 2)

C. Bemærkninger til protokollen:)

Note 1. Afventer Natmus - skimmelsag

Synsforretningen sluttet den: 19. december kl. 13

Formand Lone Ebbesen Smed

Provstiidvalgets afgørelse: